

OBRA: Construção do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga - VOTUPREV

LOCAL: Avenida Sebastião Vaz de Oliveira- Votuporanga-SP

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso do Item	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês	%	5º mês	%	6º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.791,26	2,01%	24.791,26	100%	-		-		-		-		-	
2	MURO DE ARRIMO E MURO DE DIVISA	89.978,19	7,30%	89.978,19	100%	-		-		-		-		-	
3	FUNDAÇÕES	62.173,22	5,05%	62.173,22	100%	-		-		-		-		-	
4	ESTRUTURA	152.204,43	12,36%	-		76.102,22	50%	76.102,22	50%	-		-		-	
5	COBERTURA	189.877,15	15,41%	-		-		94.938,58	50%	94.938,58	50%	-		-	
6	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS	152.400,18	12,37%	-		76.200,09	50%	45.720,05	30%	30.480,04	20%	-		-	
7	ESQUADRIAS	100.734,28	8,18%	-		-		-		-		25.183,57	25%	25.183,57	25%
8	REVESTIMENTOS	69.698,42	5,66%	-		-		-		34.849,21	50%	-		34.849,21	50%
9	PISOS	133.206,75	10,81%	-		-		-		-		39.962,03	30%	39.962,03	30%
10	PINTURA	117.490,75	9,54%	-		-		-		-		29.372,69	25%	29.372,69	25%
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	95.640,43	7,76%	-		-		9.564,04	10%	9.564,04	10%	9.564,04	10%	9.564,04	10%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.670,33	2,81%	-		-		-		-		-		-	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.909,29	0,72%	-		-		-		-		-		-	
	total	1.231.774,68	100,00%	176.942,67	14,36%	152.302,31	12,36%	226.324,89	18,37%	169.831,86	13,79%	104.082,33	8,45%	138.931,54	11,28%
	VALOR ACUMULADO (R\$)	1.231.774,68	100,00%	176.942,67	14,36%	329.244,98	26,73%	555.569,86	45,10%	725.401,73	58,89%	829.484,05	67,34%	968.415,59	78,62%

Previsão de Pagamento	
mês 01	176.942,67
mês 02	152.302,31
mês 03	226.324,89
mês 04	169.831,86
mês 05	104.082,33
mês 06	138.931,54
mês 07	120.870,03
mês 08	67.587,33
mês 09	16.498,11
mês 10	16.498,11
mês 11	16.498,11
mês 12	25.407,40
<b>total</b>	<b>1.231.774,68</b>

Votuporanga, 16 de outubro de 2023.

Adalto Cervantes Mariola  
Diretor Presidente da Votuprev

Fabiana Roberta Vicente Ribeiro  
Eng<sup>a</sup> Civil / CREA:5061323280  
ART INICIAL: 28027230171941722  
ART SUBSTITUIÇÃO RETIFICADORA: 28027230172095862

OBRA: Construção do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga - VOTU

LOCAL: Avenida Sebastião Vaz de Oliveira- Votuporanga-SP

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso do Item	7º mês	%	8º mês	%	9º mês	%	10º mês	%	11º mês	%	12º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.791,26	2,01%	-		-		-		-		-		-	
2	MURO DE ARRIMO E MURO DE DIVISA	89.978,19	7,30%	-		-		-		-		-		-	
3	FUNDAÇÕES	62.173,22	5,05%	-		-		-		-		-		-	
4	ESTRUTURA	152.204,43	12,36%	-		-		-		-		-		-	
5	COBERTURA	189.877,15	15,41%	-		-		-		-		-		-	
6	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS	152.400,18	12,37%	-		-		-		-		-		-	
7	ESQUADRIAS	100.734,28	8,18%	25.183,57	25%	25.183,57	25%	-		-		-		-	
8	REVESTIMENTOS	69.698,42	5,66%	-		-		-		-		-		-	
9	PISOS	133.206,75	10,81%	53.282,70	40%	-		-		-		-		-	
10	PINTURA	117.490,75	9,54%	29.372,69	25%	29.372,69	25%	-		-		-		-	
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	95.640,43	7,76%	9.564,04	10%	9.564,04	10%	9.564,04	10%	9.564,04	10%	9.564,04	10%	9.564,04	10%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.670,33	2,81%	3.467,03	10%	3.467,03	10%	6.934,07	20%	6.934,07	20%	6.934,07	20%	6.934,07	20%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.909,29	0,72%	-		-		-		-		-		8.909,29	100%
	total	1.231.774,68	100,00%	120.870,03	9,81%	67.587,33	5,49%	16.498,11	1,34%	16.498,11	1,34%	16.498,11	1,34%	25.407,40	2,06%
	VALOR ACUMULADO (R\$)	1.231.774,68	100,00%	1.089.285,62	88,43%	1.156.872,95	93,92%	1.173.371,06	95,26%	1.189.869,17	96,60%	1.206.367,28	97,94%	1.231.774,68	100,00%

Previsão de Pagamento	
mês 01	176.942,67
mês 02	152.302,31
mês 03	226.324,89
mês 04	169.831,86
mês 05	104.082,33
mês 06	138.931,54
mês 07	120.870,03
mês 08	67.587,33
mês 09	16.498,11
mês 10	16.498,11
mês 11	16.498,11
mês 12	25.407,40
<b>total</b>	<b>1.231.774,68</b>

Votuporanga, 16 de outubro de 2023.

Adalto Cervantes Mariola  
Diretor Presidente da Votuprev

Fabiana Roberta Vicente Ribeiro  
Engª Civil / CREA:5061323280  
ART INICIAL: 28027230171941722  
ART SUBSTITUIÇÃO RETIFICADORA: 28027230172095862